

Zápis č.2/2017 z jednání finančního výboru obce Vlasatice

Den konání: 20. 12. 2017 v 17,30 hod
Místo jednání: Obecní úřad Vlasatice

Přítomni:

Libor Šulc předseda výboru
Jiří Studeník člen výboru
Václav Konečný člen výboru

Body jednání:

Kontrola financování stavby: Oprava a odbahnění rybníka ve Vlasaticích, parc. č. 8264 v k. ú. Vlasatice

1. Předmět kontroly

Předmětem kontroly je: Financování a vyúčtování dotace stavby: Oprava a odbahnění rybníka v obci Vlasatice. Obec Vlasatice je výlučným vlastníkem rybníka na p. č. 8264 v k. ú. Vlasatice.

Rybník byl opraven a odbahněn s využitím dotace z Ministerstva zemědělství z programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, ve výši 80% z vynaložených nákladů na stavbu.

Kontrolovány byly:

platby za provedené práce, rozsah plateb
smlouvy o dílo jako podklad k fakturaci

K realizaci stavby byla ve výběrovém řízení, z pěti nabídek, vybrána firma PAS Natura s.r.o., jejíž cenová nabídka za provedení stavby byla nejnižší, a to 2.316.279,- Kč, včetně DPH.

Náklady na výstavbu v Kč včetně 21% DPH:

Rekapitulace plateb v celcích:

Prostředky vynaložené

Výstavba dle rozpočtu	2.316.279,- Kč
Vícepráce levý břeh	155.703,- Kč
Vícepráce pravý břeh	136.417,- Kč
Vícepráce zpevnění cesty	106.717,- Kč
Vícepráce přítokové stavidlo	66.892,- Kč
Projekt a odstranění sedimentu	171.954,- Kč
<u>Celkem výdaje:</u>	<u>2.953.962,- Kč</u>

Prostředky obdržené

Dotace Min. zemědělství 1.853.000,- Kč

Celkem zapláceno z rozpočtu obce, po odečtení dotace : 1.100.962,- Kč

Výdaje dle jednotlivých faktur:

Faktury rok 2013 – 2016	částka	popis
13-988-01121	60500	vypracování dokumentace
14-001-00202	11933	odběr a labor. Analýza
15-001-00127	3000	správní poplatky
16-001-00396	8470	práce bagrem
16-001-00131	21780	dopracování projekt. Dokumentace
16-001-00186	2420	vícevýtisk projektu
16-001-00376	781020	fa PAS Natura
16-001-00394	136417	oprava pravého břehu
16-001-00378	5000	zpracování VŘ
16-001-00398	25142,59	vápnění pole
17-001-00175	1535259	fa PAS Natura
17-006-00300	-345	vrácení palet
17-001-00122	19178,50	orba, diskování
17-001-00096	7865	práce bagrem
17-005-00297	5754	ztracené bednění
17-005-00278	11036	beton vstupního stavidla
17-001-00177	106717	oprava šterkové vrstvy cesty
17-001-00157	2904	doprava betonu
17-001-00176	155703	oprava levého břehu
17-005-00318	4931	beton stavidlo
17-005-00297	465	bet. Ocel
17-005-00295	781	bet. Ocel
17-005-00294	8273	beton stavidlo
17-005-00293	8273	beton stavidlo
17-005-00292	4131	beton stavidlo
17-005-00291	4354	beton stavidlo
17-001-00179	23000	TDI Ing. Čech
CELKEM náklady	2.953.962,- Kč	

2. Výsledek kontroly

Všechny vyplacené finanční prostředky byly vyplaceny a zaúčtovány v souladu se smlouvami o dílo a na základě řádně vystavených faktur dodavatelů stavby.

Jednání ukončeno v 18,15hod, zapsal: Libor Šulc

Libor Šulc - předseda výboru

Jiří Studeník - člen výboru

Václav Konečný - člen výboru