

Zápis č.1/2016 z jednání finanční komise obce Vlasatice

Den konání: 17. 11. 2016 v 17,30 hod

Místo jednání: Obecní úřad Vlasatice

Přítomni:

1. Libor Šulc předseda komise
2. Jiří Studeník člen komise
3. Václav Konečný člen komise

Body jednání:

1. Kontrola financování stavby: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č. p. 71

1. Předmět kontroly

O rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je v majetku Obce Vlasatice, rozhodlo minulé zastupitelstvo obce a dne 10. 9. 2013 byla zpracována výzva stavebním firmám k předložení cenové nabídky na stavební práce. Investorem celé akce je Obec Vlasatice a všechny stavební práce jsou hrazeny z rozpočtu obce. Obec Vlasatice je tedy výlučným vlastníkem tohoto zrekonstruovaného objektu.

Předmětem kontroly je financování stavebních úprav a přístavby hasičské zbrojnice č. p. 71 (dále jen „stavba HZ“).

Kontrolovány byly:

platby za provedené práce
smlouvy o dílo jako podklad k fakturaci
úplnost faktur a rozsah plateb

Náklady na výstavbu v Kč včetně 21% DPH:

Prostředky vynaložené

Projekt stavby	64.522,- Kč
I. fáze stavby	1.807.153,- Kč
Vícepráce 1/I. Fáze	533.932,- Kč
Vícepráce 2/I.fáze	181.432,- Kč
II. fáze výstavby	1.708.584,- Kč
Vícepráce 1/II.fáze	452.210,- Kč
Technický dozor investora	25.500,- Kč
Nábytek	174.412,- Kč
Statický posudek	1.452,- Kč

Drobný materiál	2.799,- Kč
Kamenivo	11.984,- Kč
<u>Celkem výdaje:</u>	<u>4.963.980,- Kč</u>

Prostředky obdržené

Měněpráce a slevy z ceny	547.992,- Kč
Dotace č.1 z JmK	300.000,- Kč
Dotace č.2 z JmK	350.000,- Kč
<u>Celkem obdrženo/započteno:</u>	<u>1.197.992,- Kč</u>

Celkem včetně 21% DPH zaplaceno : 3.765.988,- Kč

Vysvětlivky k uvedeným položkám:

Vícepráce 1/I. Fáze - práce v nabídkovém rozpočtu neuvedené: zemní práce, bourací práce, betonová podlaha zbrojnice.

Vícepráce 2/I. Fáze – práce v nabídkovém rozpočtu neuvedené: klempířské práce, přeložení a sjednocení krytiny celého objektu.

Statický posudek – posudek zatížení stávajícího stropu obecní garáže, která je součástí objektu.

Kamenivo - práce v nabídkovém rozpočtu neuvedené: kamenivo nájezdu a chodníku objektu

Měněpráce a slevy z ceny – práce, které nebyly provedeny změnou provedení stavby: kanalizace dešťová, omítky, stěrka stropu, jiná skladba stropu, jiný počet oken, práce členů SDH v ceně 166.980,- Kč (za to byl pořízen nábytek v rozpočtu již uvedený) **slevy:** nejakostní provedení střechy a fasád, sankce za nedodržení termínu dokončení stavby.

2. Výsledek kontroly

Všechny vyplacené finanční prostředky byly vyplaceny v souladu se smlouvami o dílo a na základě řádně vystavených faktur dodavatele stavby.

Jednání ukončeno v 18,15hod, zapsal: Libor Šulc

Libor Šulc - předseda komise

Jiří Studeník - člen komise

Václav Konečný - člen komise